



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE REDUÇÃO DE METAFÍSICA

OBRA:	JARDIM DE CHUVA	CONTRATO N°:	260/2019
ENDEREÇO:	LOTE 01 - Av. Carlos Gomes	Data da O.S:	12/10/2019
	FOZ DO IGUAÇU - PR	PRAZO – EXECUÇÃO:	30 dias 13/11/2019
CONTRATADA:	ARF CONSTRUTORA DE OBRAS E PAV. LTDA	PRAZO – VIGÊNCIA:	60 dias 13/01/2020

Medição:

Naquilo que tange o item 3.0 da planilha referente a Drenagem, os itens:

- 3.3 Camada drenante com areia média;
- 3.4 Camada drenante com brita número 3;
- 3.5 Camada drenante com brita número 2;
- 3.6 Camada drenante com brita número 0;
- 3.7 Fornecimento de manta bidim;

Dos serviços listados acima, foram executados apenas 50% dos serviços previstos inicialmente.

Valor do item 3.0 tem o valor inicial sem BDI de: R\$ 4.342,50

Valor pago ao Contratado após a redução sem BDI: R\$ 2.594,17

Referente ao Item 4.0 – Alvenaria, foram executados 70% dos serviços previstos.

Valor do Item 4.0 sem BDI é de: R\$ 12.546,74

Valor pago ao Contratado após a redução sem BDI R\$ 7.763,46

Total dos descontos sem BDI R\$ 6.531,61

Total dos Descontos com BDI R\$ 7.887,84

Total Pago sem BDI R\$ 20.063,59

Total Pago com BDI R\$ 24.238,82

Valor do Contrato sem BDI R\$ 26.595,20

Valor do Contrato com BDI R\$ 32.126,66




Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu


ESTADO DO PARANÁ

Valor total do Contrato com BDI	R\$ 32.126,66
Valor total pago ao Contratado com BDI	R\$ 24.238,82

Redução de Metafísica de com BDI	R\$ 7.887,84
Percentual da Redução	24,55%

A Secretaria Municipal de Obras, com base nas análises realizadas identificou como inviável a execução de todo objeto do contrato. O fato ocorreu em virtude da incompatibilidade do projeto com o local de implantação do objeto contratado.


Eng. Valdir Lavinicki
Diretor SMOB


Arq. Everson Laufer
Fiscal de Campo SMOB

Foz do Iguaçu 18 de Fevereiro de 2020