



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – CONTRATO n° 281/2019

Contrato: n° 281/2019

Concorrência: n° 027/2019

Fiscal Técnico: Vinícius Viana Dobes

ART de fiscalização:

Fiscal de campo autorizado: Rodrigo Soccol

Objeto do Contrato: Recape asfáltico em CBUQ nas ruas do Loteamento do Parque Ouro Verde e Jardim das flores.

Período abrangido pela fiscalização: 02/12/2019 a 02/03/2020

Fiscalização: n° 002/2020

1. Execução física e financeira

EXECUÇÃO FÍSICA	
Data da vistoria: 14/04/2020	Percentual executado (cronograma): 100%
Data do início da obra: 02/12/2019	Data prevista para conclusão: 02/03/2020
Situação na data da vistoria: Finalizado.	
Descrição da execução realizada (etapas) até a data da vistoria: Sinalização executada.	
Observações: Verificou-se em um ponto na rua dos Girassóis que o CBUQ não estava homogêneo. Desprendo facilmente o material betuminoso da capa asfáltica.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Data do empenho: 14/04/2020	Valor orçado: R\$ 1.990.117,14
Porcentagem financeira executada: 91,91%	Valor Acumulado: R\$ 1.829.125,94
Observações: A discrepância da execução financeira em relação a execução física se da pela diferença na espessura da CBUQ do corpo de prova em relação a espessura em contrato. Esta diferença verificou-se na sondagem dos corpos de provas de CBUQ. Sendo as amostras extraídas aleatoriamente e levando-se em consideração os pontos que aparentavam menor espessura visual. Verificou-se as seguintes espessuras médias: 3,5 cm na rua dos Cravos, 3,8 cm rua dos Jasmins, 6,2 cm na rua das Orquídeas, 5,5 cm na rua das Rosas, 4,2 cm na rua dos Girassóis, 5,0 cm na rua Ametista, 4,3 cm na rua Ágata, 4,5 cm na rua Golfinho, 5,3 cm na rua Água Marinha, a rua Palometa foi realizado duas médias, 3,0 cm para a área com apenas capa em CBUQ e 4,8 cm na área com reperfilamento em CBUQ. Média nas ruas dos cravos e na rua dos jasmins inferior ao esperado, conforme contrato.	

2. Anexo fotográfico.

Figura 1 – Material betuminoso desprendido



Figura 2 – Corpo de prova nº 1 - Rua dos Cravos



Figura 3 – Corpo de prova nº 2 - Rua dos Cravos



Figura 4 – Corpo de prova nº 3 - Rua dos Jasmins



Figura 5 – Corpo de prova nº 4 – Rua dos Jasmins



Figura 6 – Corpo de prova nº 5 – Rua das Orquideas



Figura 7 – Corpo de prova nº 6 - Rua das Orquideas



Figura 8 – Corpo de prova nº 7 - Rua das Rosas



Figura 9 – Corpo de prova nº 8 - Rua dos Girassóis



Figura 10 – Corpo de prova nº 9 - Rua dos Girassóis



Figura 11 – Corpo de prova nº 10 - Rua dos Girassóis



Figura 12 – Corpo de prova nº 11 - Rua Palometa (Reperfilamento e capa)



Figura 13 – Corpo de prova nº 12 - Rua Palometa (Apenas a capa)



Figura 14 – Corpo de prova nº 13 - Rua Palometa (Reperfilamento e capa)



Figura 15 – Corpo de prova nº 14 - Rua Ametista



Figura 16 – Corpo de prova nº 15 - Rua Ametista



Figura 17 – Corpo de prova nº 16 - Rua Ágata



Figura 18 – Corpo de prova nº 17 - Rua Ágata



Figura 19 – Corpo de prova nº 18 - Rua Golfinho



Figura 20– Corpo de prova nº 19 - Rua Água Marinha



Fiscal de campo
Rodrigo Soccol

Responsável técnico Fiscalização
Vinícius Viana Dobes

Eng. Vinícius Viana Dobes
CREA / MS Nº 16365/D
VISTO / PR Nº 174806
SMOB