



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO FINAL

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO IPÊ
(JARDIM CURITIBANO II E III)

CONTRATO: 138/2020

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

CNPJ: 01.739.467/0001-10

DATA DE INÍCIO: 31/07/2020

DATA DE TÉRMINO: 28/02/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO FALCHEMBACK

CAU/BR: A 49789-4

Este relatório justifica as diferenças entre o valor contratado e o valor total executado e medido ao fim da obra, conforme serviços descritos a seguir.

3 REVESTIMENTO

3.1 Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)

No contrato inicial foi prevista a execução de 1726 m² e no aditivo 181,40 m² de pintura de ligação a preço unitário de R\$ 1,88, totalizando um valor de R\$ 3585,91. A contratada não executou o serviço alegando impossibilidade de adquirir emulsão devido à baixa quantidade. O serviço foi executado pela contratante e o valor não foi medido.

6 DRENAGEM



6.1 ESCORAMENTO DE GALERIAS TUBULARES

No contrato foi previsto escoramento lateral provisório das valas para contenção do solo. A contratada optou por não executar o serviço, portanto o valor de R\$ 5535,61 não foi medido.

6.2 REATERRO SEM APILOAMENTO

O reaterro das valas de drenagem deve ser apiloado (compactado) em sua totalidade e assim foi executado pela contratada, desta forma, este item no valor total de R\$ 18 280,85 foi substituído pelo item 6.3 da planilha de aditivo, “Reaterro e Apiloamento Mecânico”, no valor de R\$ 40 791,80.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CONCLUSÃO

Somando-se os itens que deixaram de ser executados conforme descrito acima, chega-se ao valor de R\$ 27 402,37. O quadro a seguir resume as diferenças entre o que foi contratado e o que foi medido.

	valor do contrato	valor medido	diferença	% executada
contrato inicial	666 884,32	639 822,98	27 061,34	95,94%
aditivo	73 760,79	73 419,76	341,03	99,54%
total	740 645,11	713 242,74	27 402,37	96,30%

Ressalta-se que as diferenças entre os serviços previstos e o total que foi executado e medido não interferem na funcionalidade da obra, atestando-se a conclusão satisfatória dos serviços e gerando economia ao erário.

Foz do Iguaçu, 21 de junho de 20201.

FERNANDO JOSE
GODOI:08129986
930

Assinado de forma digital por
FERNANDO JOSE
GODOI:08129986930
Dados: 2021.06.21 11:27:07
-03'00'

Fernando José Godoi
Engenheiro Civil – CREA PR – 180986/D
Secretaria Municipal de Obras