



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO**

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO FINAL

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO JARDIM LANCASTER

CONTRATO: 140/2020

EMPRESA CONTRATADA: BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME

CNPJ: 85.041.077/0001-62

DATA DE INÍCIO: 10/08/2020

DATA DE TÉRMINO: 24/09/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ GUSTAVO TAVARES DA SILVA

CREA-PR: 151485/D

Este relatório justifica as diferenças entre o valor contratado e o valor total executado e medido ao fim da obra.

Valor do contrato: **R\$ 101 908,30**

Valor executado e medido do contrato: **R\$ 94 483,37**

1 JUSTIFICATIVA

1.1 Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado

No contrato inicial estavam previstos 50 m de meio-fio para reparação de eventuais danos nas peças existentes no local, entretanto não foi necessária a sua execução e o valor do serviço, equivalente a R\$ 1811,47 foi descontado na medição.



1.2 Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação

Foram previstos 62 m de tubo de 400 mm de diâmetro no projeto, entretanto a contratada optou por aproveitar parte da rede existente no local, por este motivo deixou de executar 14 m do serviço, equivalente a R\$ 927,27; valor descontado na medição.

1.3 B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m

Foram previstas 13 unidades deste item, entretanto, por ter aproveitado parte da rede existente no local, a contratada deixou de executar 2 bocas de lobo simples, equivalentes a R\$ 2867,39; valor descontado na medição.

1.4 B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m

Foram previstas 3 unidades do item no local, mas por conta de ter aproveitado parte da rede existente, a contratada deixou de executar uma boca de lobo dupla, equivalente a R\$ 1818,80; valor descontado na medição

2 CONCLUSÃO

Com as alterações descritas acima, o valor que deixou de ser pago totaliza R\$ 7424,93. Ressalta-se que as diferenças entre os serviços previstos e o total que foi executado e medido não interferem na funcionalidade da obra, atestando-se a conclusão satisfatória dos serviços e gerando economia ao erário.

Foz do Iguaçu, 03 de fevereiro de 2020

Fernando José Godoi

Engenheiro Civil – CREA-PR 180986/D

Secretaria Municipal de Obras