



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO**

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO FINAL

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PARQUE MONJOLO
(JARDIM CENTRAL)

CONTRATO: 139/2020

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

CNPJ: 01.739.467/0001-10

DATA DE INÍCIO: 10/08/2020

DATA DE TÉRMINO: 29/04/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO FALCHEMBACK

CAU/BR: A 49789-4

Este relatório justifica as diferenças entre o valor contratado e o valor total executado e medido ao fim da obra, conforme serviços descritos a seguir.

3 REVESTIMENTO

3.2 Pintura de ligação com RR-1C

No contrato inicial foi prevista a execução de 3205,4 m² e no aditivo 91,25 m² de pintura de ligação a preço unitário de R\$ 1,88, totalizando um valor de R\$ 6197,70. A contratada não executou o serviço alegando impossibilidade de adquirir emulsão devido à baixa quantidade. O serviço foi executado pela contratante e o valor não foi medido.

6 DRENAGEM



6.2 ESCORAMENTO DE GALERIAS TUBULARES

No contrato foi previsto escoramento lateral provisório das valas para contenção do solo. A contratada optou por não executar o serviço, portanto o valor de R\$ 4488,00 não foi medido.

CONCLUSÃO

Somando-se os itens que deixaram de ser executados conforme descrito acima, chega-se ao valor de R\$ 10 685,70. O quadro a seguir resume as diferenças entre o que foi contratado e o que foi medido.

valor do contrato	valor medido	diferença	%
1 495 991,85	1 485 306,15	10 685,70	99,29%

Ressalta-se que as diferenças entre os serviços previstos e o total que foi executado e medido não interferem na funcionalidade da obra, atestando-se a conclusão satisfatória dos serviços e gerando economia ao erário.

Foz do Iguaçu, 06 de julho de 2021.

FERNANDO JOSE
GODOI:08129986930

Assinado de forma digital por
FERNANDO JOSE
GODOI:08129986930
Dados: 2021.07.06 08:36:08 -03'00'

Fernando José Godoi
Engenheiro Civil – CREA PR – 180986/D
Secretaria Municipal de Obras