



CONTRATO Nº

0410532-08/12

ANEXO I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 Cronograma inicial Reprogramação

CT nº 0410532-08/12	Estado/Município Município de Foz do Iguaçu	UF PR	
Programa PRO TRANSPORTE	Tomador Município de Foz do Iguaçu	Data assinatura 5 / 5 / 2014	
Empreendimento Implantação de corredor na Avenida Felipe Wandscheer, na Avenida Andradina e nas marginais da BR277 e Implantação do SIMFOZ (equipamentos para o sistema de transporte coletivo)			
Término da carência 20/05/2016	Valor liberado até R\$ 41.320.090,46	23/03/2023 A liberar R\$ 23.399.909,54	
Total R\$ 68.220.000,00	Financiamento R\$ 64.720.000,00	Contrapartida R\$ 3.500.000,00	Investimento R\$ 68.220.000,00

Valores em R\$ 1,00

Referência		Desembolsos					
Mês	Ano	FGTS Valor em R\$	%	Contrapartida Valor em R\$	%	Outros Valor em R\$	%
JUL	2015	R\$ 564.312,40	0,87	R\$ 30.514,63	0,87		
AGO	2015	R\$ 1.448.879,66	2,24	R\$ 78.346,71	2,24		
OUT	2015	R\$ 1.917.308,72	2,96	R\$ 103.676,54	2,96		
DEZ	2015	R\$ 3.606.052,86	5,57	R\$ 194.993,69	5,57		
MAR	2016	R\$ 1.805.873,66	2,79	R\$ 97.650,80	2,79		
ABR	2016	R\$ 4.894.452,46	7,56	R\$ 264.662,60	7,56		
MAI	2016	R\$ 2.219.316,54	3,43	R\$ 120.007,31	3,43		
JUL	2016	R\$ 3.403.821,02	5,26	R\$ 184.058,20	5,26		
SET	2016	R\$ 2.022.994,24	3,13	R\$ 109.391,38	3,13		
NOV	2016	R\$ 611.483,64	0,94	R\$ 33.065,36	0,94		
DEZ	2016	R\$ 272.774,02	0,42	R\$ 14.749,98	0,42		
FEV	2017	R\$ 114.917,93	0,18	R\$ 6.214,07	0,18		
MAR	2017	R\$ 97.550,08	0,15	R\$ 5.274,92	0,15		
ABR	2017	R\$ 177.168,21	0,27	R\$ 9.580,19	0,27		
AGO	2017	R\$ 300.998,93	0,47	R\$ 16.276,22	0,47		
OUT	2017	R\$ 167.902,87	0,26	R\$ 9.079,18	0,26		
NOV	2017	R\$ 108.290,22	0,17	R\$ 5.855,68	0,17		
DEZ	2017	R\$ 991.777,23	1,53	R\$ 53.755,84	1,54		
MAR	2018	R\$ 1.839.495,19	2,84	R\$ 99.478,27	2,84		
ABR	2018	R\$ 1.946.709,34	3,01	R\$ 105.276,30	3,01		
JUN	2018	R\$ 246.430,48	0,38	R\$ 13.326,75	0,38		
AGO	2018	R\$ 823.554,96	1,27	R\$ 44.537,11	1,27		
OUT	2018	R\$ 944.458,11	1,46	R\$ 51.075,46	1,46		
NOV	2018	R\$ 741.610,61	1,15	R\$ 40.105,64	1,15		
JAN	2019	R\$ 2.910.643,01	4,50	R\$ 157.404,98	4,50		
MAR	2019	R\$ 553.650,96	0,86	R\$ 29.940,95	0,86		
MAI	2019	R\$ 531.228,60	0,82	R\$ 28.728,38	0,82		
MAI	2020	R\$ 335.655,34	0,52	R\$ 18.151,94	0,52		
AGO	2020	R\$ 283.333,48	0,44	R\$ 15.322,42	0,44		
AGO	2021	R\$ 1.157,73	0,00	R\$ 62,61	0,00		
JAN	2022	R\$ 10.130,14	0,02	R\$ 547,83	0,02		
FEV	2022	R\$ 317.033,59	0,49	R\$ 17.284,24	0,49		
ABR	2022	R\$ 346.443,29	0,54	R\$ 21.604,40	0,62		
MAI	2022	R\$ 545.907,59	0,84	R\$ 29.519,40	0,84		
JUN	2022	R\$ 571.636,94	0,88	R\$ 30.910,69	0,88		
AGO	2022	R\$ 1.525.528,45	2,36	R\$ 82.491,42	2,36		
SET	2022	R\$ 605.884,48	0,94	R\$ 32.762,60	0,94		
NOV	2022	R\$ 612.302,15	0,95	R\$ 33.109,73	0,95		

ANEXO I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma inicial Reprogramação

CT nº 0410532-08/12	Estado/Município Município de Foz do Iguaçu	UF PR
------------------------	--	----------

Programa PRO TRANSPORTE	Tomador Município de Foz do Iguaçu	Data assinatura 5 / 5 / 2014
-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Empreendimento
Implantação de corredor na Avenida Felipe Wandscheer, na Avenida Andradina e nas marginais da BR277 e Implantação do SIMFOZ (equipamentos para o sistema de transporte coletivo)

Término da carência 20/05/2016	Valor liberado até R\$ 41.320.090,46	<u>23/03/2023</u> A liberar R\$ 23.399.909,54
-----------------------------------	---	---

Total R\$ 68.220.000,00	Financiamento R\$ 64.720.000,00	Contrapartida R\$ 3.500.000,00	Investimento R\$ 68.220.000,00
----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Valores em R\$ 1,00

Referência		Desembolsos					
Mês	Ano	FGTS Valor em R\$	%	Contrapartida Valor em R\$	%	Outros Valor em R\$	%
FEV	2023	R\$ 901.419,33	1,39	R\$ 48.743,34	1,39		
MAI	2023	R\$ 1.454.519,16	2,25	R\$ 78.651,66	2,25		
JUN	2023	R\$ 186.752,92	0,29	R\$ 10.098,48	0,29		
JUL	2023	R\$ 648.096,86	1,00	R\$ 35.045,18	1,00		
AGO	2023	R\$ 37.397,92	0,06	R\$ 2.022,26	0,06		
SET	2023	R\$ 648.096,86	1,00	R\$ 35.045,18	1,00		
OUT	2023	R\$ 37.397,92	0,06	R\$ 2.022,26	0,06		
NOV	2023	R\$ 644.052,49	1,00	R\$ 34.826,49	1,00		
DEZ	2023	R\$ 19.743.595,41	30,51	R\$ 1.064.750,73	30,42		

Total por Exercício

Ano	Valor FGTS	%	Valor contrapartida	%	Valor outros	%
2015	R\$ 7.536.553,64	11,64	R\$ 407.531,57	11,64		
2016	R\$ 15.230.715,58	23,53	R\$ 823.585,63	23,53		
2017	R\$ 1.958.605,47	3,03	R\$ 106.036,10	3,03		
2018	R\$ 6.542.258,69	10,11	R\$ 353.799,53	10,11		
2019	R\$ 3.995.522,57	6,17	R\$ 216.074,31	6,17		
2020	R\$ 618.988,82	0,96	R\$ 33.474,36	0,96		
2021	R\$ 1.157,73	0,00	R\$ 62,61	0,00		
2022	R\$ 4.534.868,63	7,01	R\$ 248.230,31	7,09		
2023	R\$ 24.301.328,87	37,55	R\$ 1.311.205,58	37,46		
TOTAL	R\$ 64.720.000,00	100,00	R\$ 3.500.000,00	100,00		

Foz do Iguaçu/PR, 23 de Março de 2023

Assinatura do TOMADOR

Nome: Francisco Lacerda Brasileiro
CPF: 537.366.564-91